

Утверждаю:



Директор ГБУ ДО БО СШОР по легкой атлетике им. В.Д. Самотесова

Ю.Н. Трубин

2025 г.

ПЛАН

проведения мероприятий
ГБУ ДО БО СШОР по легкой атлетике им. В.Д. Самотесова
к осеннее – зимнему отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

В течении трех отопительных сезонов оборудование систем отопления эксплуатировалось в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок. В указанный период аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ГБУ ДО БО СШОР по легкой атлетике им. В.Д. Самотесова не происходило.

Погодные условия за прошедший период соответствовали климатическим условиям средней полосы России. Схема теплоснабжения объекта изменениям не подвергалась, режимная наладка объекта теплоснабжения проведена в соответствии с требованиями Правил эксплуатации тепловых энергоустановок. Объект теплоснабжения и его оборудование эксплуатировались в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок без каких-либо особенностей.

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения
1	2	3
	I Тепловой узел	с 19.05.2025 г. по 27.07.2025 г.
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой изношенных прокладок, ревизия задвижек, вентиляей,	

	кранов, замена сальниковой набивки.	
2	Ревизия дроссельных устройств, установка режимов теплоснабжения.	
3	Ревизия грязевиков, очистка сетчатых элементов, чистка или замена фильтрующих элементов.	
4	Проверка термометров и манометров, очистка гильз под термометры с заливкой в них масла.	
5	Проверка электропроводки и освещения в тепловом узле.	
6	Чистка, покраска труб, замена изношенной теплоизоляции.	
7	Осмотр состояния неподвижных опор, очистка, покраска.	
8	Ревизия задвижек Ø200 на входе, замена сальниковой набивки.	
	II Внутренняя система отопления.	с 19.05.2025 г. по 27.07.2025 г
9	Очистка и окраска всех металлических конструкций и труб.	
10	Ревизия регулировочной и запорной арматуры.	
11	Замена изношенных радиаторов.	
12	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов по подвальному помещению.	
13	Ревизия подтекающих труб и радиаторов.	
14	Испытания системы отопления на прочность и плотность .	с 24.05.2025г. по 21.06.2025 г.
15	Промывка внутренней системы отопления	с 24.05.2025г. по 21.06.2025 г.
16	Продувка трехходовых кранов манометров, проверка их работоспособности.	,
17	Поверка и юстировка приборов измерительного комплекса.	
18	Отремонтировать наружное освещение территории	
19	Замана(поверка) контрольно-измерительных приборов	
	III Общие обязательные требования	с 20.05. 2025 г. до 01.09.2025 г.
20	Вызов представителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» для проверки и сдачи с оформлением двухстороннего акта готовности объекта к осенне-зимнему отопительному сезону 2025 - 2026 гг.	до 18.07.2025 г.

21	Подготовка паспорта готовности к работе в отопительный период 2025 - 2026гг..	до 01.09.2025 г.
----	--	------------------

Инженер



Гашченко С.Н.

Согласовано:

Представитель ГУП «Брянсккоммунэнерго»

вед. инж. ОМХ Л.В. Игнатова 16 30.04.2025.